



**CŒURS**  
de ville  
**CŒURS**  
**DE MÉTROPOLE**



# REUNION COMMERCANTS PHASE TRAVAUX

## RÉAMÉNAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE-BOURG « CVCM »

19 mai 2025



# SOMMAIRE



**1. Planning des travaux**

**2. Recueil des besoins pour les livraisons commerciales**

# RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET

- Réaffirmer la centralité du centre-bourg
- Partager les espaces publics en faveur des mobilités actives et en particulier renforcer le maillage piéton
- Renforcer l'accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite)
- Apaiser et sécuriser la traversée du centre-bourg
- Garantir la place de la nature et préserver l'environnement
- Optimiser l'offre de stationnement

## VUE GLOBALE DES AMÉNAGEMENTS



# LES SECTEURS OPÉRATIONNELS



**1** Parking des Chanssures

**3** Champ de Foire

**2** Route de Brié

**6** Ave d'Uriage Nord

**5** Place Eugène Riband

**4** Avenue d'Uriage Sud




**Le planning du chantier est communiqué  
à titre indicatif.**

**Il est possible qu'il sera modifié suivant  
l'organisation des entreprises, les aléas de  
chantier, les intempéries.**



# PLANNING PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION



# AVENUE D'URIAGE SUD

Tronçon entre la route de la Gorge et la place Eugène Riband (avec traitement des croisements du chemin des Chartreux et de la rue des Chanssures)

## MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:

- Travaux coté est de la voie réalisés
- Les travaux reprennent sur la côté ouest de la voie fin mai 2025
- Circulation en demi-chaussées par alternat

**Avenue d'Uriage Sud**  
Fin mai 2025 à mi-juin 2025  
≈ 1 mois restant

4



# PLACE EUGÈNE RIBAND - PHASE TRAVAUX

## MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:


- Travaux prévus en trois phases :
  - Parking Bis (actuellement aire de jeux)
  - Place Eugène Riband Nord (derrière la Mairie et l'Église)
  - Eugène Riband Sud (parking)
- Le phasage est prévu afin de garder un certain nombre de places de stationnement pendant les travaux
- Pas de banalisation de place de stationnement avant l'ouverture du Champ de Foire

### Place Eugène Riband

Fin mai 2025 à mi-octobre 2025

≈ 5 mois

5



Place Nord

Place Sud

Parking Bis

# AVENUE D'URIAGE – PLATEAUX EN BETON


Trois plateaux traversant l'ex RD seront réalisés en béton désactivé

## MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:

- **Circulation coupée pendant deux semaines :**
  - Plateau Sud - fermeture une semaine au début des vacances scolaires de juillet
  - Plateau Nord fermeture une semaine mi-juillet
- Les travaux du Plateau Central se feront en demi-chaussée. Ces travaux seront réalisés en conjonction avec les fermetures des carrefours Sud et Nord, afin de minimiser la gêne occasionnée et la durée du chantier.
- **Maintien des accès riverains et accès aux commerces**
- **Les stationnements sur l'avenue d'Uriage ne seront pas maintenus pendant la durée des travaux**

6


**Plateaux Avenue d'Uriage**  
30 juin au 8 août 2025  
≈ 1 mois




# AVENUE D'URIAGE – PLATEAUX EN BETON

Des déviations « trafic de transit » (VL/PL) et « trafic local » (PL interdits) seront mises en place pendant la période des travaux des plateaux en béton.

Déviations trafic de transit – Via D5 et D5E




Déviations trafic local




# AVENUE D'URIAGE – PLATEAUX EN BETON

Des déviations « riverains » (VL) afin d'accéder au centre-bourg seront mises en place pendant la période des travaux des plateaux en béton.

Déviations riverains VL pendant travaux plateau Sud



Déviations riverains VL pendant travaux plateau Nord




# AVENUE D'URIAGE – PLATEAUX EN BETON

La faisabilité d'une zone de demi-tour est en études, afin de accommoder des camions de livraisons et le ramassage des ordures ménagères.

Les livraisons par les camions fourgons et ne pas par les camions semi-remorques seront à prévoir pendant les travaux des plateaux.

Zone de demi-tour pendant les travaux des plateaux (camions de livraisons, ramassage des OM)




# AVENUE D'URIAGE NORD

Tronçon entre la place Eugène Riband et la route de Brié

**Avenue d'Uriage Nord**  
mi-octobre 2025 à mi-février 2026  
≈ 4 mois


## MODALITÉS EN PHASE CHANTIER:

- Travaux en deux phases pour chaque côté de la voie
- Circulation en demi-chaussées par alternat
- Maintien des accès riverains et accès aux commerces





# TEMPS D'ÉCHANGES



# COMPTE RENDU

## CVCM de VAULNAVEYS-LE-HAUT Réunion publique axe impact commerçants et professionnels de santé du centre-bourg Lundi 19 mai 2025 Phase travaux

### Présents :

- Marc ROMÉO Pharmacie
- Alexandre VESPIER Boulangerie
- Nathalie BEAULIER Podologue - Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
- Chloé DE MOLINER Kinésithérapeute - Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP)
- Xavier CAMHI Magasin Vival, représenté par l'élue Christine CRAPOULET
  
- Jean-Yves PORTA Vaulnaveys-le-Haut, Maire
- Eric CHASSERY Vaulnaveys-le-Haut, Adjoint au maire cohésion territoriale et citoyenne
- Yves ARGOUD-PUY Vaulnaveys-le-Haut, Adjoint au maire aménagement du territoire
- Salima ODRU Vaulnaveys-le-Haut, Conseillère municipale
- Catherine CRAPOULET Vaulnaveys-le-Haut, Conseillère municipale
- Kateline RAVIT Vaulnaveys-le-Haut, Chargée de projets
  
- Olivier JANEL Grenoble-Alpes Métropole, Responsable Groupement Collecte Grand Sud
- Sonia ARBOIT Grenoble-Alpes Métropole, Développeuse Commerce Artisanat
- Holly HELFRICH Grenoble-Alpes Métropole, Chargée d'opérations

### Compte rendu des échanges et suites à donner :

#### RETOUR DES ENTREPRISES APRÈS LA PRÉSENTATION PAR GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

##### BOULANGERIE :

- M. VESPIER soulève la problématique de l'accessibilité et le stationnement.
- Il considère la fermeture de la boulangerie pendant les travaux = Perte de 12 000€ / CA / Semaine
- 260 clients/jour, un nombre important des clients ne sont pas des habitants
- Pour la livraison pendant les travaux, il est possible pour lui de s'organiser afin d'éviter les poids lourds (problème pour faire les demi-tours)
  - La boulangerie reçoit sa livraison de farine tous les 15 jours. M. VESPIER a besoin des dates du chantier pour anticiper une commande de farine pour 3 semaines en avance, afin d'éviter une livraison pendant les travaux.
  - La fermeture pendant la semaine de travaux sera considérée car pas rentable pour ouvrir la boulangerie que pour les habitants (Cf déviation / Plus de clients en transit / Flux voiture).
  - M. VESPIER a constaté une perte de clients lors de la première vague de travaux. Des clients ne sont jamais revenus.

##### MAGASIN VIVAL :

- 2 livraisons par semaine : mardi et jeudi

## **PHARMACIE**

- Livraisons parfois 2 fois par jour à 16h et pendant la nuit.
- Période de vaccination à partir du 12 octobre. 300 personnes / jour.
  - Réponse : normalement les travaux sur le parking Eugène Riband seront terminés à cette époque. Le parking sud en terre pierre sera ouvert quand le gazon aura pris (oct.-nov.).
- M. Roméo constate qu'avec l'aménagement, il y aura moins de places de stationnement sur la place du Champ de Foire.
- Il est noté un besoin de plus de contrôle de la Police pour éviter les voitures tampons.
- À faire respecter les arrêts minutes et le stationnement surtout pendant la période de travaux.

## **PROFESSIONNELS DE SANTÉ**

- Un vrai problème avec le parking privé pour leurs patients complètement rempli par les voitures non-patients pendant le chantier
- Idée de mettre un panneau d'info à l'entrée du parking : PARKING PRIVÉ RESERVÉ À LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE

Il est suggéré de mettre des articles dans le journal municipal pour rappeler les commerces dans le centre-bourg.

## **POINT SUR LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES EN PHASE CHANTIER / APRÈS LES TRAVAUX**

---

### **Collecte des déchets :**

Besoin du magasin Vival

- Problème avec les bacs d'ordures ménagères et tri devant le Vival
- Rolls protégés pour éviter la casse des produits stationnés sur l'espace public
- Pas d'espace à l'intérieur du magasin/sur la parcelle pour stocker les rolls et les bacs (OM/tri)
- À conventionner éventuellement avec la copropriété
- Il utilise 3 gros bacs pour le carton et 1 petit bac pour les ordures ménagères

### **SUITES :**

---

- Organiser une réunion par M. le Maire avec le responsable de la Police pour expliquer la situation et trouver des solutions. Le stationnement est un sujet sensible. Et il le sera beaucoup plus pendant les travaux.
- Mettre des panneaux sur la parcelle privée pour éviter le stationnement. Un panneau A0 pendant les travaux indiquant les stationnements sur l'espace public à proximité sera fabriqué, maquette à proposer par Grenoble-Alpes Métropole.
- Communication faite par la commune sur la possibilité de stationnements dans le village pour les PMR (Personnes à Mobilité Réduite) et autres stationnements aux abords du centre-bourg accessible à 200 mètres.
- Créer un flyer pour annoncer les différentes poches de stationnement et la stratégie à adopter pendant la phase chantier. À déposer dans les commerces (par Grenoble-Alpes Métropole).
- Communiquer sur le panneau lumineux de la commune
- Panneaux annonçant les commerçants du centre-bourg au niveau des déviations locales pendant la fermeture cet été.
- Recueillir les besoins en termes de livraison des autres commerçants pas présents ce jour.
- Affiner le planning des travaux.